

Бр 286
06 06 20 16

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ИНФРАСТРУКТУРНОГ
РАЗВОЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2015. ГОДИНУ**

Л Е С К О В А Ц

Одлуком Градоначелника бр. 523/2015-IV од 26.02.2015. године, Агенција за локални економски развој одређена је за носиоца активности на Плана инфраструктурног развоја града Лесковца за 2015.годину. Радни тим одређен наведеном Одлуком, након анализе тадашњег стања, израдио је Нацрт Плана инфраструктурног развоја града Лесковца за 2015.годину, у коме су били садржани предлози приоритетних пројеката за град Лесковац.

Нацрт Плана инфраструктурног развоја града Лесковца за 2015.годину објављен је на сајт Агенције за локални економски развој, након чега је урађено и анкетање грађана/ки града Лесковца о значају пројеката садржаних у наведеном нацрту за град Лесковац, односно рангирању истих према њиховом субјективном мишљењу о значају за даљи развој града.

По завршеном анкетању урађена је анализа анкетних листића, на основу које је урађено рангирање предложених пројеката у Нацрту Плана инфраструктурног развоја града Лесковца за 2015.годину, и исти је прослеђен Градском већу града Лесковца на разматрање / усвајање.

Градско веће града Лесковца на 70. седници, одржаној 23 марта 2015.године донело је Одлуку о усвајању Плана инфраструктурног развоја града Лесковца за 2015.годину, бр.061-6/15-II.

Усвојени План инфраструктурног развоја града Лесковца за 2015.годину садржи укупно 26 пројеката/акција од стране 7 носиоца, у укупној процењеној вредности од 676.000.000 динара.

На основу члана 6. став 1. тачка 1., Одлуке о оснивању Агенције за локални економски развој, приступило се изради Извештаја о реализацији Плана инфраструктурног развоја града Лесковца за 2015.годину.

С обзиром да се на изради Извештаја о реализацији Плана инфраструктурног развоја града Лесковца за 2015.годину приступило у периоду када Извештаји о раду и пословању за 2015. годину градских управа, јавних и јавно-комуналних предузећа који су основани од стране Града нису усвојени од стране Скупштине града Лесковца, наведени извештај израђен је на основу усменог обавештења одговорних лица испред градских управа, јавних и јавно-комуналних предузећа.

Након обраде достављених/прикупљених обавештења/извештаја о реализацији планираних пројеката/акција који су саставни део Плана инфраструктурног развоја града Лесковца за 2015.годину, Тим за израду Извештаја о реализацији Плана инфраструктурног развоја града Лесковца за 2015.годину, израдио је табеларни приказ анализе предметног документа.

АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА ИНФРАСТРУКТУРНОГ РАЗВОЈА
ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2015. ГОДИНУ

Редн и број	Назив пројекта	Вредност пројекта – процена у дин	Носиоци пројекта	Статус пројекта на крају 2015.- те године
1.1.	Прикључење на гасоводну мрежу Југоросгаз а.д (изградња МРС и прикључног гасовода) у котларници „Ц.Звезда“	6.000.000	ЈКП“Топлана“	Реализовано
1.2.	Кружна раскрсница ул. Нишка и Булевар Николе Пашића	20.000.000	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	Реализација при крају
1.3.	Изградња робно зелене пијаци	75.000.000	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу ЈП Пијаца ЈП Стамбена агенција	Реализована прва фаза, планиран наставак у 2016.-тој години
1.4.	Тротоари у центру града	22.000.000	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	Реализовано
1.5.	Реконструкција магистралног вреловода топлане“Ц.Звезда“ (Булевар ослобођења - Трг револуције Осмоспратница), замена примарног дела топлотних подстаница прва фаза	50.000.000	Топлана Влада РС, KfW-IV	Реализована прва фаза, планиран наставак у 2016.-тој
1.6.	Замена дотрајалог топловода северне гране котларнице "С-17"	60.000.000	ЈКП“Топлана“	Није реализовано
1.7.	Повезивање Установе за одрасле и старије на градски топловод	12.000.000	АЛЕР, Министарство привреде ЈП Топлана Установа за одрасле и старије	Није реализовано
1.8.	Изградња магистралног цевовода Лесковац Липовица	172.500.000	ЈКП „Водовод“	Реализована прва фаза, планиран наставак у 2016.-тој години

1.9.	Реконструкција улице Дубочица	15.000.000	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	Потписан уговор са извођачем, реали зација у 2016.- тој
1.10.	Реконструкција у Славка Златановића југ	17.000.000	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	Реализовано
1.11.	Изградња отворених спортских терена у месним заједницама	28.500.000	АЛЕР Град Лесковац	Реализовано
1.12.	Асфалтирање сточне пијаце и стварање услова за ауто пијацу и пијацу за продају техничког и огревног дрвета	30.000.000	ЈП „Пијаца“ Град Лесковац	Није реализовано
1.13.	Реконструкција улице Вождове	8.000.000	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	Реализација у току
1.14.	Изградња секундарног водовода Радоњица-Горња и Доња Бунуша - Бунушки Чифлук	15.000.000	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	Реализована прва фаза, наставак планиран за 2016.-ту- секундарна мрежа
1.15.	Изградња фекалне канализације у Винарцу	10.000.000	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	Реализација у току
1.16.	Реконструкција улице 28.март	25.000.000	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	Реализација у току
1.17.	Изградња улице Копаоничке	5.000.000	ЈП Дирекција за урбаниза м и изградњу Путеви Србије	Реализовано
1.18.	Изградња улице Васе Смајевића	9.000.000	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	Реализовано
1.19.	Изградња улице Косовских јунака	20.000.000	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	Реализовано
1.20.	Асфалтирање путног правца Кутлеш-Драшковац	12.000.000	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	Реализовано
1.21.	Асфалтирање путног правца Разгојна-Грданица	12.000.000	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	Реализовано
1.22.	Асфалтирање путног правца Лесковац –Доња Јајина - Бунушки Чифлук	6.000.000	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	Реализовано
1.23.	Изградња тротоара и бициклическе стазе кроз насеље Д.Синковце	25.000.000	АЛЕР Град Лесковац Министарство привреде, ЈП Путеви Србије	Реализовано

1.24.	Изградња путног правца који повезује М-9-Турековац - Горње Стопање	6.000.000	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	Реализовано
1.25.	Изградња водоводне мреже у Вучју, Вучје-Жабљане	10.000.000	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	Реализована прва фаза, остаје реализација друге фазе-секундарна мрежа
1.26.	Реконструкција улице Топличког устанка	5.000.000	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	Није реализовано

Из приказане табеларне анализе Плана инфраструктурног развоја града Лесковца за 2015.годину, односно из дефинисаног статуса пројекта на крају 2015.године од стране одговорних лица испред носиоца пројеката, уочава се да је :

- Од укупно 26 планираних пројеката, 12 пројеката реализовано у потпуности, један пројекат је при крају са реализацијом, код 5 пројеката је реализована прва фаза, за један пројекат је потписан уговор са извођачем и очекује се реализација у 2016.години, 3 пројеката су у току реализације, док 4 планирана пројекта нису реализована у 2015.години.

Реализација планираних пројеката по носиоцима, било да је реч о ресорном Министарству, градској управи, јавном или јавно комуналном предузећу као самосталном носиоцу пројекта или у партнерству са другим правним лицима, је следећа:

- ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу,, је од планираних 18 пројеката реализовала 10 пројеката, делимично је реализовала 4 пројекта, и то један је при крају са пројектним активностима, а за остале је планирано да се настави са пројектним активностима у текућој години, за 3 пројеката је завршена прва фаза реализације, а 1 пројекат није започео са реализацијом.
- ЈКП „Топлана,, је од планираних 3 пројекта реализовала 1 пројекат, за један пројекат је завршена прва фаза и планира се наставак у текућој години, док се један пројекат није реализовао.

- ЈКП „Водовод,, је за планирани пројекат завршио прву фазу реализације пројекта. Наставак пројектних активности планиран је у текућој години.
- Агенција за локални економски развој града (АЛЕР) је од планираних 3 пројекта, 2 пројекта реализовала, док 1 није реализован.
- ЈП „Пијаца,, није реализовала планирани пројекат у 2015. години.



Директор

Бојан Тојага