

ГРАД ЛЕСКОВАЦ
АГЕНЦИЈА
ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Бр. 2859

06.06.2016

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ГРАДА
ЛЕСКОВЦА ЗА 2015.ГОДИНУ

Одлуком Градоначелника бр. 520/2015-IV од 26.02.2015. године, Агенција за локални економски развој одређена је за носиоца активности на изради Плана имплементације града Лесковца за 2015.годину. Радни тим одређен наведеном Одлуком, након анализе тадашњег стања, израдио је Нацрт Плана имплементације града Лесковца за 2015.годину, у коме су били садржани предлози приоритетних пројеката за град Лесковац.

Нацрт Плана имплементације града Лесковца за 2015.годину објављен је на сајт Агенције за локални економски развој, након чега је урађено и анкетирање грађана/ки града Лесковца о значају пројеката садржаних у наведеном нацрту за град Лесковац, односно рангирању истих према њиховом субјективном мишљењу о значају за даљи развој града.

По завршеном анкетирању урађена је анализа анкетних листића, на основу које је урађено рангирање предложених пројеката у Нацрту Плана имплементације града Лесковца за 2015.годину, и исти је прослеђен Градском већу града Лесковца на разматрање / усвајање.

Градско веће града Лесковца на 70. седници, одржаној 23.марта 2015.године донело је Одлуку о усвајању Плана имплементације града Лесковца за 2015.годину, бр.061-6/15-II.

Усвојени План имплементације града Лесковца за 2015.годину садржи укупно 18 пројеката/акција од стране 7 носиоца, у укупној процењеној вредности од 745.320.000,00динара.

На основу члана 6. став1. тачка1., Одлуке о оснивању Агенције за локални економски развој, приступило се изради Извештаја о реализацији Плана имплементације града Лесковца за 2015.годину.

С обзиром да се изради Извештаја о реализацији Плана имплементације града Лесковца за 2015. годину приступило у периоду када Извештаји о раду и пословању за 2015. годину градских управа, јавних и јавно-комуналних предузећа који су основани од стране Града нису усвојени од стране Скупштине града Лесковца, наведени извештај израђен је на основу усменог обавештења одговорних лица испред градских управа, јавних и јавно-комуналних предузећа.

Након обраде достављених/прикупљених обавештења/извештаја о реализацији планираних пројеката/акција који су саставни део Плана имплементације града Лесковца за 2015. годину, Тим за израду Извештаја о реализацији Плана имплементације града Лесковца за 2015. годину, израдио је табеларни приказ анализе предметног документа.

АНАЛИЗА ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

Ред. Бр.п ројек та	Назив пројекта	Вредност пројекта - процена	Носиоци пројекта	Статус пројекта на крају 2015.те године
1.1.	Прикључење на гасоводну мрежу Југоросгаз а.д (изградња МРС и прикључног гасовода) у котларници „Ц.Звезда“	50.000 €	ЈКП“Топлана“	Реализовано
1.2.	Замена примарног дела топлотних подстаница 1.фаза	460.000 €	Топлана Влада РС, КfW-IV	Реализовано
1.3.	Реконструкција топлане“Ц.Звезда“-прва фаза	870.000 €	Топлана Влада РС, КfW-IV	Реализовано
1.4.	Реконструкција магистралног вреловода топлане“Ц.Звезда“ (Булевар ослобођења – Трг револуције Осмоспратница)	461.000 €	Топлана Влада РС, КfW-IV	Реализована прва фаза,планиран наставак у 2016.-тој години
1.5.	Изградња прихватилишта за напуштене животиње	180.000 €	ЈП Дирекција	Реализована прва фаза, наставак планиран у 2016.-ој години
1.6.	Изградња магистралног цевовода Лесковац Липовица	1.500.000€	ЈКП „Водовод“	Реализована једна фаза,планиран наставак за 2016.-ту годину
1.7.	Изградња тротоара са бицикличком стазом кроз насеље Д.Синковце	200.000€	АЛЕР Град Лесковац Министарство привреде	Реализовано
1.8.	Повезивање Установе за одрасле и старије на градски топовод	100.000€	АЛЕР Град Лесковац Установа за одрасле и старије ЈКП Топлана	Није реализовано
1.9.	Изградња вртића за старије	70.000€	АЛЕР Град Лесковац	Реализовано 95% радова

			Установа за одрасле и старије	
1.10.	Унапређење енергетске ефикасности ОШ“Коста Стаменковић“	80.000€	АЛЕР Град Лесковац	Реализована прва фаза, замењена столарија, у плану за 2016. ту је демит фасада
1.11.	Унапређење енергетске ефикасности ОШ „Десанка Максимовић“ Грделица	50.000€	АЛЕР Град Лесковац	Реализовано
1.12.	Унапређење енергетске ефикасности Установе за одрасле и старије „Лесковац“	50.000€	АЛЕР Град Лесковац УОС	Реализована прва фаза, замењена столарија, у плану за 2016. ту је демит фасада
1.13.	Унапређење енергетске ефикасности Гимназије Лесковац	85.000€	АЛЕР Град Лесковац	Реализована прва фаза, замењена столарија, у плану за 2016. ту је демит фасада
1.14.	Електрификација поља друга фаза	50.000 €	АЛЕР Град Лесковац	Реализована само прва фаза, регистрација водокорисничких удружења, планиран наставак у 2016.-тој
1.15.	Изградња отворених спортских терена у месним заједницама	210.000€	АЛЕР Град Лесковац	Реализовано
1.16.	Измештање пијаце бр.2 на пијацу бр.4-робна пијаца(у директној вези са инвеститором ЛИДЛ)	550.000€	ЈП „Пијаца“	У реализацији
1.17.	Асфалтирање сточне пијаце и стварање услова за ауто пијацу и пијацу за продају техничког и	250.000€	ЈП „Пијаца“	Није реализовано

	огревног дрвета			
1.18.	Унапређивање енергетске ефикасности заменом фасаде и столарије у ОШ “Јосиф Костић” у Лесковцу	95.000€	ГУ за друштвене делатности	Није реализовано

Из приказане табеларне анализе Плана имплементације града Лесковца за 2015.годину, односно из дефинисаног статуса пројекта на крају 2015.године од стране одговорних лица испред носиоца пројекта, уочава се да је :

- Од укупно 18 пројеката 7 пројекта реализовано у потпуности, 3 пројеката није реализовано, док је започета реализација 8 пројеката.
- Од 3 пројеката са чијом реализацијом није започето у извештајном периоду, за 2 је покренут поступак израде пројектне документације или је урађен елаборат енергетске ефикасности.
- Од укупно 8 пројеката чија је реализација започета у извештајном периоду, код 1 пројекта имамо реализацију од 95% планираних радова, а код 7 реализована је прва фаза пројекта, наставак реализације тих пројеката (пројектне активности) планиран је током 2016.године.

Реализација планираних пројеката по носиоцима, било да је реч о ресорном Министарству, градској управи, јавном или јавно комуналном предузећу као самосталном носиоцу пројекта или у партнерству са другим правним лицима, је следећа:

- ЈКП „Топлана,, је од планираних 5 пројеката реализовала 3, док се са реализацијом 1 пројекта започело у 2015.години, а планира се наставак у 2016.години, док 1 пројекат није реализован.
- ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу,, је делимично реализовала 1 пројекта, завршена је прва фаза пројекта.

- ЈКП „Водовод,, је делимично реализовао 1 пројекат, завршена је прва фаза реализације у 2015. години. Наставак пројекта је планиран и у 2016. години.
- Агенција за локални економски развој (АЛЕР) је од планираних 9 пројеката, у потпуности реализовала три пројекта, код једног пројекта проценат реализације је 95% планираних радова на пројекту, код 5 пројеката је реализована прва фаза реализације пројеката а планиран је наставак истих у 2016.години.
- ЈП „Пијаца,, је од планираних 2 пројеката реализовала 1 пројекат, док 1 пројекат није реализован.
- ГУ за друштвене делатности није реализовала планирани пројекат 2015. године.

